

全戸配布

令和7年12月19日
柳瀬川町内会会長 竹前栄二

大排水工事延長について

市役所道路課より、主題の件について通知がきました。
工期の延長について質問がある場合の確認方法を問い合わせたところ、町内会内での質問をまとめて提出していただきたいと回答がありました。
つきましては、工期の延長について質問等がありましたら、下記の記入欄へ班名、名前、質問内容を記入して12月26日までに担当副会長へ届けてください。
なお、質問については個人で市役所道路課へ直接問い合わせてもよいとのことです。
(電話番号：048-473-1905 志木市役所道路課

館大排水路改修工事の工期延長のお知らせについて（通知）

師走の候、日頃より館大排水路改修工事の推進にご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、館大排水路改修工事につきまして、令和8年3月31日の完成を目指して工事を進めて参りましたが、工事着手前の家屋調査や、支障となる電柱移設に不測の日数を要したため、工事着手に遅延が生じました。工事着手の遅延により出水期（6月～10月）までに水路内工事が完了できず、工事が一時休止したことから、工期内の完了が困難となり、やむを得ず下記の通り工期を延長することとなりました。
については皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続き安全に配慮し、早期完成に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

記

- ・当初工期：令和6年6月24日～令和8年3月31日
- ・変更工期：令和6年6月24日～令和9年3月31日
- ・今後の計画工程表

年月日	令和7年			令和8年									令和9年			
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
既設水路撤去工事	●	●	●													
水路整備工事				●	●	●	●	●	●	●	●	●				
道路・遊歩道整備工事											●	●	●	●	●	●

※この工程は現時点のものであり、今後の工事の進捗状況等により変更となる場合があります。

切り取り線

切り取り線

記入欄：班名・名前・質問